

Protokoll per E-Mail an: info@estrichbau-fischer.de

Auftraggeber	Bauvorhaben/Bauabschnitt
	<b>NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!</b>
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	

## SOLL

## IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 10. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 11. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 12.-18. Tag nach Einbau	max. +55 °C*				
Ab dem 19.-27. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 28. Tag nach Einbau bis zum Erreichen der Belegreife	+25 °C				

**Achtung:** Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. \*\* Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

\* bzw. anlagenbedingte, maximal erreichbare Vorlauftemperatur

\*\* Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Belegreifheizens/Datum	Datum
Sind die Räume während des Belegreifheizens nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
War die Fläche frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Datum/Name/Unterschrift

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma